

고색~의왕간 도로개설공사추진현황보고

○ 공사개요

- 위 치 : 화성군 봉담면 동화리~의왕시 고천동
- 사 업 량 : L=14.00km B=20.0m
- 사 업 비 : 1,897억원(공사비 1,190, 보상 662, 설계 및 감리 45)
- 사업기간 : '94. 12.~'97. 12.
- 현 진 도 : 32%(계획 30.4%, 대비 105%)
- 시행방법 : 3개 공구 분할(전면책임감리 통합운영)
- 감 리 자 : (주)용마
- 시 공 자 : (주)삼호 등 7개 업체
- 시 행 청 : 경기도

○ 공구별 내역

구 분	1 공구	2 공구	3 공구
위 치	의왕 고천~수원 입북	수원 입북~금곡	수원 금곡~화성 봉담 동화
사 업 량	L=5.68km B=20.0m(4차선)	L=3.18km B=20.0m(4차선)	L=5.14km B=20.0m(4차선)
사 업 비 (백 만 원)	76,083 도급액 : 51,588 ※낙찰률 : 93.16% 관 급 : 1,223 보 상 : 23,272	55,805 도급액 : 39,932 ※낙찰률 : 94.08% 관 급 : 1,392 보 상 : 14,481	53,341 도급액 : 23,679 ※낙찰률 : 65.09% 관 급 : 1,215 보 상 : 28,447
사 업 기 간	'94. 12. 31.~'97. 12. 31. (절대공기 36개월)	'94. 12. 31.~'97. 12. 31. (절대공기 36개월)	'94. 12. 31.~'97. 12. 31. (절대공기 36개월)
시 공 자 (공동도급)	(주)삼 호 : 66% 풍림토건(주) : 17% 대림건설(주) : 17%	효자종합건설(주) : 78% 남양전흥기업(주) : 22%	현 대 건 설(주) : 70% 영도건설산업(주) : 30%