

<업무보고 : 건설본부>

업 무 보 고

I. 기본현황

○ 기 구 ----- 3부, 2과, 7팀, 2지소

본부장 - 총무부 - 총무과

- 관리과

건설1부 - 도로건설1팀

- 도로건설2팀

- 도로건설3팀

- 도로관리팀

- 하천팀

- 남부지소

- 북부지소

건설2부 - 건축1팀

- 건축2팀

○ 정 원/ 현 원 ----- 99 / 110명

구 분	계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	기능직
계	99	1	3	11	15	21	9	39
총 무 부	21	1	1	2	4	4	3	6
건설1부	25		1	5	5	7		7
건설2부	16		1	2	2	6	4	1
남부지소	19			1	2	2	1	13
북부지소	18			1	2	2	1	12

※ 11명 과원 (일반직 △3명, 기능직 14명)


○ 주요기능

부·지소별	주요기능
총무부	○ 건설본부 행정의 종합기획·조정 및 서무, 인사관리 ○ 도로·하천에 관한 소송수행 및 편입용지 보상 ○ 예산 및 지출, 공사·용역 등 계약에 관한 사항
건설 1부	○ 도로·교량사업의 설계·시공 및 감리 등 사업추진 ○ 도지사가 관리하는 하천의 개수 및 보수공사 추진 ○ 토목시험실 운영, 의왕~과천간 유료도로 관리, 지소 지도 감독
건설 2부	○ 공용청사 건립공사의 설계·시공·감리 등 공사시행 제반사항 ○ 문화·복지시설 건립공사의 설계 및 시공 등에 관한 사항 ○ 기타 도지사 및 본부장이 지정하는 각종 건축물 신축공사
지소	○ 도로시설물의 유지 및 보수관리, 설해 등 재해대책 관련업무 ○ 교량유지 및 보수관리, 과적차량 단속 ○ 지소 소관의 예산·지출·계약 및 청사관리

○ 세출예산 규모

- 총 3,987억원 -

- 일반회계 : 3,607억원(본부 660억원, 재배정 2,947억원)
- 특별회계 : 380억원(유료도로사업)




□ 기본통계

- 도 로 : 66개 노선, 2,644km(포장율 : 73.8%)
 - o 국가지원 지방도 : 10개 노선 809km(포장율 : 79.8%)
 - o 지방도 : 56개 노선 1,835km(포장율 : 71.1%)
- 하 천 : 511개소 3,110km(개수율 82.1%)
 - o 지방1급하천 : 4개소 94km(개수율 85%)
 - o 지방2급하천 : 507개소 3,016km(개수율 82.1%)
- 교 량 : 489개소(남부 285, 북부 204)
 - o 1종 : 18개소 o 2종 : 42개소 o 기타 교량 : 429개소
- 건립중인 건축물
 - o 공용건축물 : 중소기업종합지원센터, 경기도중축장
 - o 문화·복지시설 : 경기도장학관증축
 - o 청소년 수련시설 : 독립우산청소년야영장, 독립선감청소년수련마을
- 관리재산
 - o 청 사 - 대 지 : 36,100㎡(10,920평)
 - 건 물 : 9동 5,465㎡(1,653평)
 - o 건설장비 등 : 굴삭기 등 39종 76대(중장비 20대, 차량 29대, 공작기계 27대)
 - o 공유재산(도로) : 21개 시·군, 32,925필지, 16,038천㎡

II. 2000업무목표 및 방향

○ 업무목표



<중점 추진방향>

- ◇ 교통난 해소와 지역간 연결체계 개선을 통한 지역 균형발전 도모
- ◇ 완벽한 시공으로 시설의 내구력 증진과 안전문화 정착에 기여
 - 간선도로망 확충으로 쾌적한 도로기능 유지
 - 친자연적 하천조성과 친수공간 확대
 - 환경친화적 건축설계 및 고품질 공사현장 관리
 - 건설행정의 내실을 위한 지원체계 강화



도민으로부터 갈채와 신뢰를 받는 건설기술문화 정착

Ⅲ. 분야별 주요업무 추진상황

가. 간선도로망 확충으로 쾌적한 도로기능 유지

1. 국가 간선도로 기능확충

- 지역간 균형발전 도모
- 도로기능의 확충으로 도로 이용자의 편익 증진

<사업 개요>

- 국가지원지방도 시설확충 : 12건 86.6km, 1조 1,920억원
- 사업기간 : '96. ~ 2006 (11년, 단기사업)
- 추진중사업 : 7건/46.7km, 5,902억원(2000년 국·도비 568억원)
- 미착공사업 : 5건/39.9km 6,018억원(실시설계 완료)

□ 추진방침

- 「분당~오포」 등 6개 노선은 2003년까지 마무리
 - ※ 분당~오포, 본오~오목천, 단월~도계, 교하~조리, 안성~양성, 고매~기흥
- 2000년 신규발주사업인 오포~포곡은 2004년까지 마무리
- 원활한 사업시행을 위해 주민대표를 명예민원전담원으로 위촉 운영

☐ 추진실적

- 2000. 10. 31 현재 종합공정율 38.7%
- 명예민원전담원 77명 위촉(2000. 4. 21)

☐ 향후추진계획

- 「오포～포곡」 11월중 발주예정
- 미착공 5개사업은 내년에 착공될 수 있도록 건교부에 지속 건의

2. 도시간 직결 지방도 확·포장

- 환경친화적 도로건설로 지역주민 생활환경 개선
- 간선도로에 집중된 교통량 분산으로 교통체증 해소

<사업개요>

- 지방도 확충 : 33건/163.09km 6,730억원 (2000 : 1,284억원)
- 자 체 사 업 : 22건/ 88.4km 5,063억원 (2000 : 970억원)
- 양여금사업 : 11건/ 74.69km 1,667억원 (2000 : 314억원)

☐ 추진방침

- 원활한 사업시행을 위해 토지보상 감정평가시 주민설명회 개최 및 명예민원전담원 위촉 운영
- 소음방지를 위한 방음시설 설치 및 저소음 아스팔트 포장
- 공사실명제 운영강화로 건설한 시공유도와 관계자 자긍심 고취
- 시공능력 제고를 위한 시공평가

☐ 추진실적

- 2000. 10. 31 현재 종합공정율 68.6%
- 공사실명제 운영 강화 지시(2회)
- 시공능력평가 실시(3회)

☐ 향후추진계획

- 2001년 1월중 최종 시공능력평가 실시후 우수시공업체 지정

- 「도일~진목」 등 신규발주 4건은 2000. 11월중 발주

※ 현재 토지보상 추진중

3. 지방도의 효율적 유지관리

- 사업비의 적기투자와 유지관리 체제의 개선을 통한 보수·보강의 신속성 제고로 쾌적한 도로환경 조성

<사업 개요>

- 포장도 및 구조물 유지관리 사업 : 207개소 / 240억원
 - o 포장도 유지관리 : 42개소 / 71억원
 - o 구조물 유지관리 : 134개소 / 150억원
 - o 수해복구사업 : 31개소 / 19억원(지원 10, 자력 21)

□ 추진방침

- 2단계 구조조정에 따른 유지관리 체제 개선
 - o 자동차 전용도로 민간위탁 시행
 - o 기타 도로관리·교량점검 업무는 전면도급 시행
- 도로대장 전산화로 지방도의 과학적 유지관리와 도로계획·설계시 활용
 - o 사업계획 : 66개 노선 1,937km
 - 기추진 964km, 2000년 108km, 2001년 293km, 2001년 이후 572km

□ 추진상황

- 2단계 구조조정에 따른 유지관리체제 개선
 - o 2000. 3. 15 : 봉담~의왕간 자동차전용도로 민간위탁 합의(도, 수원시, 의왕시)
 - o 2000. 6월 : 도로유지관리비 원가계산 용역 완료
 - o 2000. 6. 22 : 민간위탁 방침 결정
 - o 2000. 7. 31 : 민간위탁 (2000. 8. 1 ~ 2000. 12. 31)

□ 향후추진계획

- o 2001. 3월 : 도로대장 전산화 용역 완료 (5단계)
- o 2001. 4월 : 도로대장 전산화 용역(300km) 착수(6단계)

4. 도로구조 보호를 위한 과적차량 단속

- 도로의 구조보호 및 안전사고 예방
- 적재정량 운송문화 정착

<사업개요>

- 단속요원 : 35명(기능직 9, 공익요원 23, 기타 3)
 - o 고정검문소 : 2개소 14명
 - o 이동단속반 : 3개반 21명

□ 추진방침

- 단속요원에 대한 자질향상 및 국가관 확립을 위한 교육강화
- 부조리 요인의 원천적 차단을 위한 순환근무
- 단속의 효율성 제고를 위해 고정단속에서 이동단속으로 전환
 - o 고정단속을 피하여 우회도로를 이용, 운행하는 차량의 단속효과 거양

□ 추진실적

- 남양검문소 : 2000. 4. 30 폐쇄
- 평택검문소 : 2000. 5. 22 폐쇄
- 2000. 10월말 현재 검차 : 262,011건, 적발조치 : 792건

□ 향후추진계획

- 의왕검문소 계근대 확대 운영 : 2000. 12월말 2개소 → 4개소

5. 지진대비 지방도 교량 내진설계 도입

- 교량의 내진력 향상으로 지진발생시 피해 최소화
- 교량의 공용성 확보

<사업개요>

- 내진설계 도입 대상교량 : 66개노선 489개소
 - o 1종교량 18개소, 2종교량 42개소, 기타교량 429개소
 - ※ 1종교량 : 연장 500m이상, 최대경간장 50m이상, 특수교량(아치교, 현수교 등)
 - 2종교량 : 연장 100m이상, 500m이하 교량

☐ 추진방침

- 도내 지방도 전교량에 내진설계 도입 시행
- 우선 1종 및 2종 교량 60개소에 대하여 용역시행후 연차적으로 확대 시행

☐ 추진실적

- 내진설계 도입을 위한 현장견학(서해대교 등)
- 내진설계에 대한 공무원 전문교육 실시
- 실시설계비 5억원 확보 (2000년 제2회 추경)

☐ 향후추진계획

- 2000년 12월중 내진 설계용역 발주

나. 친자연적 하천 조성과 친수공간 확대

1. 친자연적 하천조성과 친수공간 확대

- 항구적 치수기능과 지역특성을 살린 하천개수공사 추진으로 지역주민 생활 안정 도모
- 수해재발 방지를 위한 하천개수사업의 차질없는 추진

<사업개요>

- 일반하천 개수공사 : 4개소 49.5km 685억원 (2000 : 142억원)
- 수해하천 개수공사 : 6개소 81.9km 830억원 (2000 : 227억원)
- 수해상습지 개선사업 : 3개소 17.3km 173억원 (2000 : 98억원)
- 하 도 준 설 사 업 : 1개소 11.9km 178억원 (2000 : -)

☐ 추진방침

- 항구적 홍수피해 예방을 위한 하천개수사업 추진
 - o 지형여건을 최대한 살린 친자연적 하천개수
- 수해하천 복구사업 추진
 - o 재해위험구간 우선 시공으로 홍수피해 사전 방지

☐ 추진실적

- 일반하천 개수사업 추진 : L=49.0km(곡릉천하류외 3개소 종합진도 96%)

- 수해하천 개수사업추진 : L=60.8km(곡릉천외 5개소 종합진도 74%)
 - 수해복구사업 추진 : L= 49.6km 완료(곡릉천외 5개소 100%)
 - 하천개수사업 추진 : L= 32.3km중 11.2km완료(곡릉천외 5개소 35%)
- 수해상습지 개선사업 : L= 6.51km (청미천(행죽)외 1개소 종합진도 52%)
 - ※ 발안천 8.4km는 실시설계 용역중
- 하도준설사업 : L=5.4km(곡릉천, 종합진도 45%)

□ 향후추진계획

- 수해상습지 개선사업과 하도준설사업은 연차사업으로 내년 우기 전에 완공을 목표로 추진

2. 경기지역 한강종합개발사업 마무리

- 홍수시 침수피해가 예상되는 한강저지대 지역에 하천제방을 축조하여 지역주민 생활안정 도모
- 고수부지 조성으로 주민의 휴식공간 제공

<사업개요>

- 구 간 : 구리시 토평동 ~ 남양주시 와부읍 팔당리
- 사업기간 : '86. 12 ~ 2000. 12 (14년간)
- 사업비 : 1,778억원(2000년 사업비 56억원)
- 사업량 : L=14.5km
 - 제방축조 : 9.4km ○ 저수호안 : 26.5km ○ 도로개설 : 8.3km
 - 고수부지조성 : 59만평 ○ 골재채취 : 5,225만 m³
 - ※ 2000년 : 덕소·삼패지구 - 저수호안 3.35km, 고수부지조성 : 8만평
 - 미사제방 4공구 - 제방축조 5.1km

□ 추진상황

- 덕소·삼패 저수호안 공사 L=3.35km중
 - 사석부설 3.35km
 - 시민사토 반입계획량 195만 m³중 179만 m³ 반입
- 미사제방 축조공사 L=5.1km중 L=4.65km 완료

☐ 향후계획

- 시민사토 계속 반입 (1일 평균 1,300m³)
- 저수호안 블록 설치
- 계획된 공기내에 완료될 수 있도록 적극 추진

3. 남한강 정비사업추진

- 남한강 지역의 무분별한 골재채취를 방지하고 하상을 정비하여
- 홍수피해예방과 자연하천 환경 개선

<사업개요>

- 사업구간 : 양평군 강하면 대하섬 ~ 여주군 강천면 섬강합류점
- 연 장 : L = 53.2km(여주군 34.5km, 양평군 18.7km)
- 사업기간 : 2000. 12 ~ 2009. 12(10년간)
- 주요사업내용
 - 하상정비 : 32km, - 제방축조 : 3.5km, - 저수호안 : 31.5km
 - 하천둔치조성 : 2개소 152,000평, - 하천정화시설 : 4개소
 - 골재채취 : 3,800만m³
- 사 업 비 : 1,300억원(골재매각 대금)
- 사업시행자 : 경기지방공사 대표 민병균

☐ 추진방침

- 골재채취 매각대금으로 홍수피해 예방을 위한 비수익적 치수사업
- 남한강 하상의 무분별한 채취방지와 하도정비로 통수단면 확장

☐ 추진경위

- '98. 11. 11 : 남한강 정비사업 위·수탁 협약체결 (경기도 →경기지방공사)
- '99. 12. 9 : 비관리청 하천공사 시행승인 (서울지방국토관리청 →경기도)
- '00. 2. 22 : 골재채취 및 사업시공자 업체선정 (현대건설, 코오롱건설)
- '00. 4. 11 : 남한강 정비사업 착수불가통보 (서울지방국토관리청 →경기도)
- '00. 5. 10 : 환경영향평가 보완요청 (환경부 →경기도)

☐ 향후추진계획

- 환경영향평가 본협의를 위해 용역수행중

- 환경영향평가 협의서는 11월중 완료하여 환경부와 사전협의후 추진

다. 환경친화적 건축설계 및 고품질 공사현장 관리

1. 중소기업종합지원센터 건립공사

- 국내·외 경제적인 환경변화에 부응할 수 있는 최첨단 종합지원체제 조기 구축
- 공사참여기술자 실명제등 품질관리의식 전환으로 중소기업종합지원센터 건설시공 추진

<사업개요>

- 위 치 : 수원시 팔달구 이의동 산111-8번지 일원
- 부지면적 : 100,089㎡(30,277평)
- 건축규모 : 연면적 47,697㎡(지하 3층 지상 16층)
- 사 업 비 : 77,010백만원
- 공사기간 : '99. 2 ~ 2001. 7

□ 추진실적

- 현 공정 : 62%
 - 골조공사 및 외부마감공사 완료, 내부마감공사 작업중
 - 내부마감에 따른 냉·난방 및 소방, 기계설비공사 추진
- 고품질 건축공사현장 관리
 - 매립형 공사실명제 완료 : 총 113개소 구조물내 매립
 - 한마음 건설시공의 날 운영 : 공종간 협의사항 23건 사전 조치
- 건축공사현장 인터넷 홈페이지 개설·운영 (www.ksps.co.kr)
 - 개 설 일 자 : 2000. 1. 21 (11. 7 현재 7,713건 접속)
 - 주요운영내용 : 공사개요, 공사추진현황, 층별용도, 시공 진행사진 등

□ 향후추진계획

- 2001. 7 준공 추진(전면 진입도로 포함)
- 고품질 공사현장 관리
 - 한마음 건설시공의 날 지속 실시
- 공사현장 관리 정보공개 지속 추진

2. 도립 우산 청소년야영장 건립공사

- 청소년야영장 설치로 청소년들의 수련활동 편의제공
- 심신수련과 정서함양을 통한 청소년의 호연지기 함양

<사업개요>

- 위 치 : 광주군 퇴촌면 우산리 388-3번지 일원
- 부지면적 : 288,612㎡(87,305평)
- 건축규모 : 연면적 3,055㎡(924평) -관리동, 체육관 등 13개동
- 사업비 : 16,815백만원
- 공사기간 : '96. 12. 26 ~ 2000. 12. 20

□ 추진실적

- 현 공정 : 95%
 - 진입도로 포장 및 가드레일 설치완료
 - 야영장 및 다목적 광장조성 및 관리동 등 부속건물 완료
 - 체육관동 지붕골조 공사 및 내부 마감공사 완료

□ 향후추진계획

- 공사준공 및 시설물 인계인수
 - 단지내 조경 식재완료 : 2000. 11. 30
 - 체육관외 부속건물(12개동) 완료 : 2000. 11. 30
 - 예비준공검사 : 2000. 12월 초
 - 공사준공 : 2000. 12. 20
 - 시설물 인계인수 : 2000. 12. 20 ~ 12. 30 (건설본부→여성정책국)

3. 도립 선감 청소년수련마을 건립공사

- 청소년들에게 수련활동과 여가선용을 통한 심신단련 및 정서함양 도모
- 문화의 창달을 위한 터전과 올바른 청소년 문화 육성

<사 업 개 요>

- 위 치 : 안산시 선감동 55-2번지 일원
- 부지면적 : 293,212㎡ (88,696평)
- 건축규모 : 연면적 4,635㎡ (1,402평) - 생활관 등 6개동
- 사 업 비 : 10,582백만원
- 공사기간 : '97. 4. 2~2000. 12. 11

☐ 추진실적

- 현 공정 : 97%
 - 관리동 내부마감 공사중
 - 보안등 스피커 입선 및 설비 보온재 시공중

☐ 향후추진계획

- 공사준공 및 인계인수
 - 토목, 건축, 조경공사 등 모든 공사 완료 : 2000. 11. 30
 - 공사준공 : 2000. 12. 11
 - 시설물 인계인수 : 2000. 12. 11~20 (건설본부→여성정책국)

4. 경기도 장학관 증축공사

- 장학관 입사회망자 증가에 따른 수용시설의 확충
- 여학생 전용동 설치로 수용규모 확대와 면학분위기 향상 도모

<사 업 개 요>

- 위 치 : 서울특별시 도봉구 쌍문1동 443-5번지외 4필지
- 부지면적 : 23,154㎡ (7,004평)
- 건축규모 : 연면적 2,202㎡ (지하1층, 지상5층)
- 사 업 비 : 2,735백만원
- 공사기간 : 2000. 9~2001. 10

☐ 추진실적

- 현 공정 : 15% (1층바닥 콘크리트 타설)
- 친환경적인 설계도입
 - 기존수목보존
 - 자연환기 및 채광유도
 - 위생기구 절수기기 설치로 에너지 절감 유도

☐ 향후추진계획

- 2000년 말 공정 33% 추진예정
- 2001. 10월 공사완료 (준공)

5. 경기도 종축장 건립공사

- 21C 선진 축산문화의 모델 제시 및 우량종자 보급 확대
- 축산 농가의 복리증진 및 깨끗한 주변환경 조성

<사업개요>

- 위 치 : 경기도 용인시 남사면 봉명리 산143 번지 일원
- 부지면적 : 38,295㎡ (11,584평)
- 건축규모 : 연면적 9,707㎡ (2,936평) - 본관동 등 19개동
- 사 업 비 : 9,589백만원
- 공사기간 : 2000. 9 ~ 2001. 7

☐ 추진실적

- 현 공정 : 10%
 - 축사 및 관리동 뒷편 법면 절·성토 작업중
 - 옹벽 철근콘크리트 타설 및 본관동 기초공사중
- 친환경적인 설계도입
 - 지형을 고려한 시설물 배치로 자연훼손 최소화
 - 단지내 연못 등 조성
 - 에너지절약을 위하여 태양열 집열판 설치

☐ 향후추진계획

- 2000년말 공정 30% 추진
- 2001. 5월말 축사동 건축물 완료
- 2001. 6월말까지 건축, 토목, 조경등 모든 공사 완료

라. 건설행정의 내실을 위한 지원체계 강화

1. 건설공사 품질향상을 선도하는 시험실 운영

- 경제적이고 견고한 시공관리로 부실공사 방지
- 도내생산 건설자재의 품질향상 도모
- 신속하고 정확한 품질시험 실시로 신뢰성·투명성 확보

<사업개요>

- 건설공사 품질시험 중목
 - 흙의 물리·역학·지내력 시험 등 60개 중목
- 품질시험장비 : 토목시험차량 3대 및 건조기외 81종 186점

☐ 추진방침

- 정확하고 신속한 품질시험으로 행정의 공신력 확보
 - o 전문성 확보를 위한 전담자 지정 운영 - 토질 1명, 포장 2명, 구조물 1명
 - o 품질시험 FAX 신청제 운영
- 품질시험의 신뢰성·투명성 확보로 열린행정 구현
 - o 품질시험 처리결과 요구시 열람 및 공개
- 주민편의 도모를 위한 능동적 시험으로 전환
 - o 사업장에 대한 기동검사 실시

☐ 추진실적

- 2000. 10. 31 현재 1,320건 (5,683회) 340백만원
 - o 토질 285건, 포장 463건, 콘크리트 321건, 기타 251건
- 건설본부 시행 사업장 기동검사
 - o 상반기 : 도로 7, 하천 3, 건축 2개 현장 (코어채취 등 30종목)
 - o 하반기 : 도로 9, 건축 1개 현장(코어채취 등 30종목)

☐ 향후추진계획

- 공사의 품질관리실태 확인으로 품질향상 도모
- 본부시행 사업장 기동검사 실시(연 2회)

2. 행정소송·손실보상의 효율적 추진

- 소송사건에 대하여 철저한 반증자료 수집과 변론으로 승소율 제고
- 손실보상의 적기 추진으로 공공사업의 원활한 추진 도모

<사업개요>

- 현재 계류중인 소송사건 : 19건
 - 손해배상 9건 · 구상금 4건 · 재결처분 취소 4건 · 기타 2건
- 손실보상 : 38개사업 788억원(14개 시·군)
 - 도로사업 : 28개사업 651억원 · 하천사업 : 10개사업 137억원

☐ 추진실적

- 소송업무의 적극 수행
 - o 쟁점사항에 대한 반증자료 확보, 적극적인 변론수행으로 승소율 제고
 - 2000년 종결사건 19건중 14건 승소 (승소율 74%)
 - o 소액·단독사건 직접수행으로 예산절감
 - 17건 직접수행으로 34백만원 예산절감
- 공공사업 손실보상 추진 (진도 83.6%)
 - o 토 지 : 대상 9,066필지, 보상 7,349필지, 미보상 1,717필지
 - o 지장물 : 대상 3,833건, 보상 2,964건, 미보상 869건

☐ 향후추진계획

- 소송내용을 분석, 소 제기원인을 사전 방지토록 관련부서 통보
- 협의보상 및 수용재결 병행 추진으로 보상 조기 마무리
- 보상추진 실적이 부진한 사업장의 문제점 해결방안 강구

3. 지역경제 활성화를 위한 계약제도 운영

- 지역 건설업체 육성과 경영난 해소를 위한 지역의무 공동도급제 확행
- 계약업무의 투명성과 능률화 추진 및 신속·정확한 정보 제공

<사업개요>

- 지역의무 공동도급제 확행 및 하도급 대금의 현금지급 의무화
- 전산입찰제 도입 및 소규모 공사의 경쟁입찰 확대 실시

□ 추진실적

- 지역의무 공동도급제 추진 : 13건 122억원
- 공사계약시 하도급 대금 현금지급 의무화 특약 명기 : 14건 303억원
- 계약관련 업무의 전산화
 - ⇒ 입찰 및 적격심사의 전산화 시행으로 계약의 투명성 제고

□ 향후추진계획

- 모든 공사의 하도급시 대금의 현금지급 의무화 특약명기로 중소건설업체 자금난 해소
- 건설본부 홈페이지에 입찰·계약·관급자재 조달 관련 정보 제공
- 수의계약대상 소규모공사의 경쟁입찰 확대 실시로 투명성 제고
 - o 수의계약대상 하향조정(일반공사 1억→7천, 전문공사 7천→5천)

4. 조직안정을 통한 건설행정 경쟁력 강화

- 열심히 일하는 공직풍토 조성 및 인센티브 제공
- 여가선용의 기회를 제공하여 건전하고 활기찬 직장 분위기 조성

<사업개요>

- 직원 취미동호회 운영 및 운동시설의 정비·확충
- 포상휴가제 실시 및 불우·가환공무원 돕기

☐ 추진실적

- 활기찬 직장 분위기 조성을 위한 직원 취미동호회 운영
 - o 볼링, 테니스, 배드민턴, 탁구동호회 운영 지원(1,000천원)
- 직원 체력단련을 위한 운동시설의 정비·확충
 - o 탁구장 설치(구남부지소 사무실 활용), 테니스장 정비
- 열심히 일하는 공직자 포상휴가제 실시
 - o 실시인원 8명 (5만원 농협상품권 지급)

☐ 향후추진계획

- 따뜻한 동료애로 화목한 직장 분위기 조성
 - o 불우공무원 및 가환공무원 돕기(연말 또는 필요시)
- 직원 사기진작과 친목도모를 위해 취미동호회 지속 운영

IV. 특 수 시 책

1. 설계도서 사전검토를 위한 감리제도 운영개선

- 공사발주전 설계도서 검토로 예산 절감
- 건설공사 부실시공 방지 및 품질향상 도모

<사업개요>

- 감리업체를 공사발주 후 선정에서 발주 전 선정으로 전환
- 설계도서 사전 검토로 예산절감 및 완벽한 시공

☐ 현행감리제도 운영실태

- 공사발주 후 감리업체를 선정하여 발주자의 공사감독권한 업무대행
- 설계도서 검토인력 부족으로 공사계약 후 적용단가 과다계상 등의 문제점 도출 시 계약단가 조정 불가

☐ 개선방안

- 총공사비 100억원이상 건설공사를 대상으로 공사발주전 감리업체 선정

- ※ 건설기술관리법 제27조 : 총공사비 100억원이상 건설공사 전면책임감리 의무화
- ※ 건설기술관리법시행령 제51조 : 건설공사 착공전에 감리전문회사 선정토록 규정

- 총공사비가 100억원 이하인 건설공사는 인근 공사현장 감리업체 활용 (통합감리제도 운영)
- 감리업체로 하여금 설계단가, 공법 등을 검토토록 하여 공사발주 전에 수정, 발주(설계용역 담당공무원 참여)

□ 추진실적

- 송리~반송·남양~팔탄, 신월~무갑·예계교 통합감리 착수
- ※ 송리~반송·남양~팔탄 : 2000. 9. 28 계약
- 신월~무갑·예계교 : 2000. 9. 29 계약

2. 사이버 『도로순찰대』 운영

- 정보화 지식기반 사회에 부응하여 인터넷으로 도로 불편사항 및 도민의 다양한 의견제시 등으로 주민참여기회 확대
- 사이버 도로순찰대 운영에 따른 도로이용 편의제공 및 행정의 신뢰성 제고

<사업개요>

- 운영시기 : 2000. 7. 1 개설 (건설본부 홈페이지)
- 이용대상 : 경기도 관내 지방도 이용자
- 의견제시 사항
 - o 도로 통행시 불편사항
 - o 도로관리행정 분야 개선사항등 의견 제시

□ 추진실적

연번	민원인	접 수 내 용	조 치 사 항
1	이정근 (남양주시 오남면 양지리)	○ 47번 국도와 접한 장현대교 (320호지방도)에 진입날개가 필요 ○ 장현대교 4차로 중 교통량에 따라 차선을 할당하도록 중앙선 조정 요망	○ 향후 예산을 확보하여 현 지역건에 적합하도록 개선 ○ 장현대교 차선변경은 남양주 경찰서와 협의 (신호등 할당시간 조정)

☐ 향후추진계획

- 사이버 도로순찰대 사이트 대민 홍보 강화
 - 시행공문 상단 및 직원 명함에 인터넷 주소표기
 - 주간경기, 반상회보등 활용
 - 경기도 홈페이지에 링크 게재 등

3. 건설기술정보 교류마당 운영

- 지방자치단체간 건설기술정보교류를 위한 정보의 장 마련
- 설계·시공 과정의 우수사례, 신기술·신공법 및 시행착오를 통한 유의사항 등에 관하여 토론 및 정보교류

☐ 추진계획

- 참여 지방자치단체 선정
- 건설기술 「정보교류마당」 개최 : 연 2회(시·도별 순회 개최)
- 세미나 개최 : 당해연도 하반기 교류마당 개최시 병행
- 건설기술 정보교류지 발간 및 배포 : 연 1회

☐ 운영실적

- 2000. 06. 16 정보교류마당 협약체결(서울특별시, 대전광역시, 경기도)
- 2000. 06. 16 제1회 건설기술 「정보교류마당」 개최
- 2000. 07. 06 참여 시·도간 실무협의회 구성
- 2000. 07. 28 제1차 실무협의회 개최
- 2000. 08. 02 건설교통부에 건설기술관리법 제도개선 사항 건의
- 2000. 11 .24 제2회 건설기술 「정보교류마당」 및 세미나 개최

☐ 향후 추진계획

- 2000. 12월중 건설기술 정보교류지 발간 및 배포 (건설기술 관련기관 및 단체)
- 건설기술 「정보교류마당」 활성화 추진

V. '99행정사무감사 지적사항 조치결과

☐ 지적건수

(단위 : 건)

지적건수	조치결과			비고
	완료	추진중	추진불가	
6	5	1		

☐ 지적사항 조치결과

지적사항	조치결과	비고
○ 공사시행전에 면밀한 설계도서 검토를 실시하여 감사에 지적되고 예산이 낭비되는 사례가 없도록 조치하기 바람.	○ 실시설계 완료 1개월전 예비준공검사를 실시하여 설계의 적합성, 단가 및 수량산출의 적정성 여부 등을 면밀히 검토하여 추진 ○ 총공사비 100억원 이상의 전면 책임감리 대상공사에 대하여는 공사발주전에 감리업체를 선정 설계단가, 공법 등을 면밀히 검토하여 실시 ○ 공사발주전 설계내역서 보완, 수정	완료
○ 각종 공사계약이 투명하고 공정하게 이루어져 우수·우량업체를 선정, 견실한 시공이 추진될 수 있도록 업체선정과 평가제도를 보다 세분화하고 발전적인 제도개선을 위한 보완대책을 마련하기 바람	○ 행자부 예규 지방자치단체적격심사 세부기준에 의거 공사수행능력, 경영상태 등을 종합적으로 심사한 후 계약을 체결하고 있으나 계약과정의 공정성, 투명성과 객관성을 확보할 수 있도록 2000년 1월부터 입찰 및 적격심사에 전산화 도입	완료

지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
○ 덕소·삼패리 저수호안 및 고수부지 조성공사가 장기간 중단된 상태였으므로 부진한 공정 만회대책을 강구하여 사업이 조속히 추진될 수 있도록 대책을 강구하기 바람	o 추진상황 - '99. 7. 13 : 공사재개 ※ 시민사토 반입증가로 사업추진 공정 증대 - 전체 1,950천m ³ 중 1,790천m ³ 반입 - 현공정: 74%(2000. 11. 9현재) - 준공예정일: 2000. 12. 24	추진 중
○ 설계변경시 현장여건 변화로 인한 설계변경은 타당성이 부족하다고 판단되므로 향후 설계변경으로 인한 막대한 예산이 수반되지 않도록 하기위한 설계변경 지양대책을 마련하여 시행하기 바람	o 기본계획 수립단계부터 설계완료 단계에 걸쳐 철저한 현장조사를 실시하여 현장과 설계도서를 일치시키고 주민설명회 등 주민의견을 최대한 수렴하여 현장의 여건변화로 인한 설계변경이 최소화 되도록 조치	완 료
○ 공동도급업체가 시공에 실질적으로 참여하지 않은 사례가 있을 수 있으므로 지분별로 실제 참여하여 시공하는 것인지 여부를 수시로 확인하고 허위 공사참여 사례 예방을 위한 대책을 강구하기 바람	o 공동도급계약 운용요령에 의한 분담이행 방식의 경우, 공동수급체 구성원 비율대로의 시공참여 여부를 현지 출장시 철저히 확인하고 감리자로 하여금 시공업체 관리에 철저를 기하고 있음 o 허위 공사참여 예방을 위하여 공동도급업체간 공정별 공사이행 계획서를 감독 부서 경유 제출 받아 수시 확인	완 료
○ 양주 석현천 수해복구 공사의 보상이 지연되면 공사가 늦어져서 많은 문제가 발생되므로 조속히 보상이 완료되도록 적극 추진하기 바람	o 추진상황 - 하천정비시행계획 승인 : 2000. 5. 29 - 수용재결 및 긴급사용신청 : 2000. 6. 14 ※ 토지사용기간 : 2000. 6. 23 ~ 9. 22(3개월) - 중앙토지수용위원회수용 재결일 : 2000. 7. 13 - 재결서 정본접수일 : 2000. 7. 24	완 료